

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ALMENARA / MG.		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA														
CONCORRÊNCIA Nº 01/14 - EMPRESA: Rimus Construtora Ltda	VALORES	PERÍODOS														
		1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa	8ª etapa	9ª etapa	10ª etapa	11Aª etapa	11Bª etapa	12Aª etapa	12Bª etapa	
SERVIÇOS TÉCNICOS	48.955,80	93,40%	0,00%												3,30%	3,30%
		45.724,72	0,00												1.615,54	1.615,54
SERVIÇOS PRELIMINARES	39.612,09	90,50%	9,50%	0,00%												
		35.848,94	3.763,15	0,00												
MÁQUINAS E FERRAMENTAS	11.588,65						5,50%	11,10%	55,70%	11,10%	11,10%	2,75%	2,75%			
							637,38	1.286,34	6.454,88	1.286,34	1.286,34	318,69	318,69			
ADM OBRA E DESPESAS GERAIS	157.794,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	
		13.096,90	13.096,90	13.096,90	13.096,90	13.096,90	13.096,90	13.096,90	13.096,90	13.254,70	13.254,70	6.627,35	6.627,35	6.627,35	6.627,35	
LIMPEZA DA OBRA	5.041,18	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	
		418,42	418,42	418,42	418,42	418,42	418,42	418,42	418,42	423,46	423,46	211,73	211,73	211,73	211,73	
TERRAPLENAGEM	16.461,78		80,00%	14,00%	6,00%											
			13.169,42	2.304,65	987,71											
INFRAESTRUTURA INST COMPLEM	193.022,54		34,50%	33,30%	32,20%											
			66.592,78	64.276,51	62.153,26											
ESTRUTURA	258.908,50					11,20%	22,70%	50,50%	15,60%							
						28.997,75	58.772,23	130.748,79	40.389,73							
ALVENARIA	70.220,11					5%	11,90%	5,80%	54,10%	21,50%		0,75%	0,75%			
						3.511,01	8.356,19	4.072,77	37.989,08	15.097,32		526,65	526,65			
ESQUADRIAS	39.431,42								13,00%	79,00%	4,00%	2,00%	2,00%			
									5.126,08	31.150,82	1.577,26	788,63	788,63			
VIDROS E ESPELHOS	3.237,51											50,00%	50,00%			
												1.618,76	1.618,76			
COBERTURA	90.964,79								80,00%	20,00%						
									72.771,83	18.192,96						
IMPERMEABILIZAÇÃO	9.899,81							47,30%	47,30%						2,70%	2,70%
								4.682,61	4.682,61						267,29	267,29
REVESTIMENTO	132.214,62								16,00%	42,50%	5,10%	18,20%	18,20%			
									21.154,34	56.191,21	6.742,95	24.063,06	24.063,06			

FORRO	23.790,82									40%	60%				
										9.516,33	14.274,49				
SERRALHERIA	43.398,50									42,40%	52,90%			2,35%	2,35%
										18.400,96	22.957,81			1.019,86	1.019,86
PINTURA	59.880,51										33,50%	30,40%	30,40%	2,85%	2,85%
											20.059,97	18.203,68	18.203,68	1.706,59	1.706,59
PAVIMENTAÇÃO	135.898,01					23,50%	11,1%	29,2%	27,3%	7,5%	0,7%	0,7%			
						31.936,03	15.084,68	39.682,22	37.100,16	10.192,35	951,29	951,29			
RODAPÉ	10.850,43								50%	50%					
									5.425,22	5.425,22					
ELÉTRICA E SPDA	85.888,22							12,90%	22,50%	58,60%	1,95%	1,95%	1,10%	1,00%	
								11.079,58	19.324,85	50.330,50	1.674,82	1.674,82	944,77	858,88	
CABEAMENTO ESTRUTURADO	34.995,34							27,70%	5,70%	26,10%	18,15%	18,15%	2,10%	2,10%	
								9.693,71	1.994,73	9.133,78	6.351,65	6.351,65	734,90	734,90	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	45.198,59					5,70%	26,20%	28,90%	8,90%	11,40%	0,80%	0,80%	8,65%	8,65%	
						2.576,32	11.842,03	13.062,39	4.022,67	5.152,64	361,59	361,59	3.909,68	3.909,68	
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS	12.699,37					5,60%	4,10%	56,10%					17,10%	17,10%	
						711,16	520,67	7.124,35					2.171,59	2.171,59	
EQUIPAMENTOS	73.902,83									28,80%			35,60%	35,60%	
										21.284,02			26.309,41	26.309,41	
PAISAGISMO	2.531,35												50%	50%	
													1.265,68	1.265,68	
PERCENTUAL DO MÊS		5,7%	5,8%	4,8%	4,6%	4,7%	5,0%	10,8%	17,2%	15,1%	9,3%	3,7%	3,7%	2,8%	2,8%
TOTAL DO MÊS		95.137,83	97.089,52	80.145,33	76.705,14	78.720,12	84.476,82	181.395,40	287.808,90	252.532,33	155.259,89	61.697,90	62.017,24	46.700,18	46.700,17
REAJUSTE INCC	7,481%								21.530,98	18.891,94	11.614,99	4.615,62	4.639,51	3.493,64	3.493,64
TOTAL DE CADA ETAPA REAJUSTADO		95.137,83	97.089,52	80.145,33	76.705,14	78.720,12	84.476,82	181.395,40	309.339,88	271.424,27	166.874,88	66.313,52	66.656,75	50.193,82	50.193,81
PERCENTUAL ACUMULADO		5,7%	11,5%	16,3%	20,8%	25,5%	30,6%	41,4%	59,9%	76,1%	86,1%	90,0%	94,0%	97,0%	100,0%
TOTAL ACUMULADO		95.137,83	192.227,35	272.372,68	349.077,82	427.797,94	512.274,76	693.670,16	1.003.010,04	1.274.434,31	1.441.309,19	1.507.622,71	1.574.279,46	1.624.473,28	1.674.667,09
TOTAL INICIAL DA OBRA	1.606.386,77														
TOTAL DO REAJUSTE	68.280,33														
TOTAL GERAL DA OBRA APÓS REAJUSTE	1.674.667,09														