

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA 26ª ETAPA – Construção por execução indireta, de empreitada por preço global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Sete Lagoas

Desde a última aferição para verificação dos eventos previstos na 25ª etapa, verificamos que foram executados os seguintes serviços (ver também planilha referente à aferição da 26ª etapa, em anexo):

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Foi considerada a porcentagem referente a uma etapa para engenheiro, mestre de obras e vigia, representando 4,17% dos itens 04.01 a 04.03. O acumulado encontra-se em 100% porque foram acrescentados 2 meses no prazo total sem acréscimo na administração (4º TA)

LIMPEZA DA OBRA

Foi considerado o percentual referente a uma etapa para o item 04.03 (3,48%).

SERRALHERIA

Continua a instalação do guarda-corpo com corrimão (rampa).

PAVIMENTAÇÃO

Continua a execução do passeio externo.

RODAPÉ

Foi finalizada a instalação dos rodapés com a execução na escada.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Em execução a instalação da barras em aço inox para P.N.E.

As porcentagens indicadas são a título de exemplo e proporcionalidade dos eventos previstos, sem entrar no mérito de medição, que não é o caso.

SERVIÇO	% AFERIÇÃO O ANTERIO R	% EXECUTAD A AFERIÇÃO ATUAL	% EXECUTAD A ACUMULAD A	% PREVISTA ACUMULAD A ATÉ 26ª ETAPA
01.00-SERVIÇOS TÉCNICOS	91%	0%	91%	90%
02.00-SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	0%	100%	100%
03.00-MÁQUINAS E FERRAMENTAS	100%	0%	100%	100%
04.00- ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	95,87%	4,13%	100%	100%
05.00-LIMPEZA DA OBRA	89,59%	3,48%	93,07%	93,04%
06.00-TERRAPLENAGEM	100%	0%	100%	100%
07.00- INFRAEST. E OBRAS COMPL.	100%	0%	100%	100%
08.00-ESTRUTURA	100%	0%	100%	100%
09.00-ALVENARIA	94%	0%	94%	94%
10.00-ESQUADRIAS	100%	0%	100%	100%
11.00-VIDROS ESPELHOS	100%	0%	100%	80%
12.00-COBERTURA	88%	0%	88%	88%
13.00- IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	0%	100%	100%
14.00-REVESTIMENTO	100%	0%	100%	100%
15.00-FORRO	100%	0%	100%	100%

16.00-SERRALHERIA	18%	45%	63%	54%
17.00-PINTURA	77%	0%	77%	70%
18.00-PAVIMENTAÇÃO	90%	1,5%	91,5%	90,5%
19.00-RODAPE	95%	0%	95%	100%
20.00-ELÉTRICA E SPDA	95%	0%	95%	95%
21.00-CAB. ESTRUTURADO	76%	0%	76%	76%
22.00-INST. HIDRÁULICAS E SANIT.	79%	3%	82%	81,5%
23.00-INST. COMB. INCÊNDIO	62%	0%	62%	62%
24.00-EQUIPAMENTOS	53%	0%	53%	47%
25.00-PAISAGISMO	46%	0%	46%	40%

ETAPAS	VALORES
26ª ETAPA	R\$ 308.973,35
VALOR PAGO ACUMULADO (1ª a 26ª etapas)	R\$ 5.174.262,67 (91,75%)

**FOTOS AFERIÇÃO ETAPA 26 DA CONSTRUÇÃO DO FORUM DA
JUSTIÇA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS**



GUARDA-CORPO RAMPA

DATA: JULHO/2017



PASSEIO EXTERNO E COMPACTAÇÃO RUA LATERAL

DATA: JULHO/2017



PASSEIO EXTERNO
DATA: JULHO/2017



RODAPÉ DA ESCADA
DATA: JULHO/2017



BARRAS AÇO INOX PARA SANITÁRIOS PNE
DATA: JULHO/2017



PORTAS COM VISOR, FECHADURA, MOLA, RODAPÉ
DATA: JUNHO/2017