

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

Belo Horizonte, 08 de maio 2017.

**13ª etapa – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, Rua José Bernardo, nº 99 - 03/14 – 12/01/2015 - Contrato 15SR010.**

SITUAÇÃO ATÉ A 13ª ETAPA:

04.00 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Foi considerado o percentual de 5%, haja vista a distribuição uniforme apresentada no cronograma, perfazendo 65% deste item, na 13ª etapa.

07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

Executado percentual de 100%.

08.00 - ESTRUTURA

Executado percentual de 95%.

09.00 - ALVENARIA

Executado o percentual de 100%, deixadas abertas pequenas porções, facilitadoras para o trânsito de materiais, o que entendemos ser justificável.

10.00 - ESQUADRIAS

Assentados marcos de madeira e janelas metálicas, perfazendo um total de 10,96%.

12.00 - COBERTURA

Foi constatado um percentual de 32,54% de execução da cobertura, que não tem percentual a ser medido nesta etapa.

14.00 REVESTIMENTOS

Foi verificada a execução de chapisco em paredes internas da edificação, chapisco e emboço em banheiros e copas e reboco de porções internas da platibanda, paredes internas e da área do barrilete. Foram constatados em andamento, os serviços de chapisco e emboço de fachadas externas. Tais serviços, cumprem o percentual de 40,01% do revestimento da edificação, previsto para a 13ª etapa.

17.00 PINTURA

Foram verificados serviços de pintura, com a aplicação de gesso liso sobre paredes, perfazendo 5% do serviço de pintura, serviço que não faz parte da 13ª etapa.

20.00 - ELÉTRICA E SPDA

Foi verificado a execução de instalações elétricas, notadamente tubulações da rede elétrica e de lógica em tetos e paredes, a colocação de eletro calhas e quadros de distribuição de circuitos, bem como o lançamento de cordoalhas do SPDA. Foi verificado também o início dos serviços de entrada de energia, com colocação de poste, caixa e execução de mureta (Subestação aérea com transformador de 300 kVA), serviços que não fazem parte da 13ª etapa.

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Foi verificada a execução de instalações de tubulações de água fria, esgoto e ventilação de banheiros e copas, bem como prumadas e algumas tubulações do barrilete e parte das redes de esgoto e de água pluvial da área externa, que conforme nossa avaliação, cumprem o percentual de 52,30% das instalações hidráulicas, conforme previsto para a 13ª etapa.

23.00 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS

Foi constatada a execução de parte de rede de alimentação dos hidrantes internos, com a colocação parcial das caixas dos hidrantes, perfazendo um total de 21,74%, que atende ao percentual previsto para a 13ª etapa.

Apresentamos abaixo o quadro resumo da medição da 13ª etapa:

<b>SERVIÇOS</b>	<b>(%) Previsto para 13ª etapa</b>	<b>(%) Aferido na 13ª etapa</b>	<b>Situação do item na 13ª etapa</b>
04.00 - ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	65%	65,0%	Percentual da etapa executado
07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	100%	100,00%	Percentual da etapa executado
08.00 - ESTRUTURA	90,00%	95,00%	Percentual da etapa executado
09.00 - ALVENARIA	100,00%	100,00%	Percentual da etapa executado
10.00 - ESQUADRIAS	10,00%	10,96%	Percentual da etapa executado
12.00 - COBERTURA	30,00%	32,54%	Percentual da etapa executado
14.00 - REVESTIMENTO	40,00%	40,01%	Percentual da etapa executado
17.00 - PINTURA	0	5%	Não faz parte da 13ª etapa
20.00 - ELÉTRICA E SPDA	0	10,00%	Não faz parte da 13ª etapa
22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	52,30%	Percentual da etapa executado
23.00- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	20,00%	21,74%	Percentual da etapa executado

PERCENTUAL ACUMULADO: 45,64%

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

**13ª etapa – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, Rua José Bernardo, Nº 99- CC 03/14 – 12/01/2015 - Contrato 15SR010.**

**Cadastramento fotográfico em 02/05/2017**



Vista do hall de espera



Execução da rede externa - pluvial/ esgoto

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Colocação de janelas de banheiros



Colocação de janelas em gabinetes

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Instalação de caixas e quadros da rede elétrica



Instalação de eletro- calhas da rede elétrica



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Instalações de esgoto



Tubulação e caixa para hidrante - inst. de prevenção e combate a incêndio