

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

**e-PAD 23.548/ 2017 ( Proc. e-PAD 32.348/ 2014) - 16ª etapa – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, Rua José Bernardo, nº 99 - 03/14 – 12/01/2015 - Contrato 15SR010.**

03.00 - MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Foi constatada a execução do percentual de 70,00 % do item, atendendo ao previsto para a 16ª etapa.

04.00 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Foi considerado o percentual de 5%, haja vista a distribuição uniforme apresentada no cronograma, perfazendo 80% deste item, na 16ª etapa.

07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

Executado percentual de 100%.

08.00 - ESTRUTURA

Executado percentual de 100%.

09.00 - ALVENARIA

Executado o percentual de 100%, permanecem abertas pequenas porções de alvenaria, para o trânsito de materiais.

10.00 - ESQUADRIAS

Assentados marcos de madeira, janelas metálicas e peitoris, perfazendo um total de 53,57%, que atende ao previsto para a etapa.

11.00 - VIDROS E ESPELHOS Foi constatada a instalação de 65,81% de vidros e espelhos, serviço que não faz parte desta 16ª etapa.

12.00 - COBERTURA

Foi constatada a execução de 92,85 % da cobertura, que atende ao previsto para a 16ª etapa.

14.00 REVESTIMENTOS

Foi constatada a execução do percentual de 81,62% do revestimento da edificação, atendendo ao previsto para a 16ª etapa.

15.00 FORRO Foi constatada a execução de 65% do forro de gesso, percentual que atende ao previsto para 16ª etapa.

17.00 PINTURA

Foi constatada a execução do percentual de 15% dos serviços de pintura, serviço que não faz parte da 16ª etapa.

18.00 PAVIMENTAÇÃO

Foi constatada a execução de 64,29 % do item, cumprindo o percentual previsto para a 16ª etapa.

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

20.00 - ELÉTRICA E SPDA

Foi verificada a execução de instalações elétricas e SPDA, com serviços de eletro calhas, cabeamento de rede elétrica e cordoalhas de SPDA, cumprindo o percentual de 40,26%, atendendo ao previsto para a 16ª etapa.

21.00 CABEAMENTO ESTRUTURADO

Foi verificada a execução de eletrocalhas e cabeamento, cumprindo o percentual de 41,64%, atendendo ao previsto para a 16ª etapa.

22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Foi verificada a execução de 80,11% do item, atendendo ao previsto para a 16ª etapa.

23.00 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS

Foi constatada a execução de 80,15%, que atende ao percentual previsto para a 16ª etapa.

Apresentamos abaixo o quadro resumo da aferição da 16ª etapa:

SERVIÇOS	(%) Previsto para 16ª etapa	(%) Aferido na 16ª etapa	Situação do item na 16ª etapa
03.00 MÁQUINAS E FERRAMENTAS	20%	70%	Percentual da etapa executado
04.00 - ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	80%	80%	Percentual da etapa executado
07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	100%	100%	Percentual da etapa executado
08.00 - ESTRUTURA	100%	100%	Percentual da etapa executado
09.00 - ALVENARIA	100%	100%	Percentual da etapa executado
10.00 - ESQUADRIAS	40%	53,57%	Percentual da etapa executado
11.00 VIDROS E ESPELHOS	-	65,81%	Não faz parte da 16ª etapa
12.00 - COBERTURA	90%	92,85%	Percentual da etapa executado
14.00 - REVESTIMENTO	80%	82,90%	Percentual da etapa executado
15.00 - FORRO	50%	65%	Percentual da etapa executado
17.00 - PINTURA	-	15%	Não faz parte da 16ª etapa
18.00 - PAVIMENTAÇÃO	60%	64,29%	Percentual da etapa executado
20.00 - ELÉTRICA E SPDA	40%	40,26%	Percentual da etapa executado
21.00 - CABEAMENTO ESTRUTURADO	40%	41,64%	Percentual da etapa executado

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	80%	80,11%	Percentual da etapa executado
23.00- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	80%	80,15%	Percentual da etapa executado

**Proc. e-PAD 32.348/14 - 16ª etapa – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, Rua José Bernardo, Nº 99- CC 03/14 - Contrato 15SR010.**

**Cadastramento fotográfico em 17/07/2017**



Pavimentação e instalação de esquadrias metálicas



Revestimento externo e instalação de esquadrias metálicas

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Forro de gesso e revestimento interno



Forro de gesso, pavimentação, rodapés

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Revestimento externo



Instalações de prevenção e combate a incêndio

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Instalações de prevenção e combate a incêndio



Instalações elétricas e de rede de lógica