



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

03.00 - MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Foi constatada a execução do percentual de 77,00% do item, atendendo ao previsto para a 18ª etapa.

04.00 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Foi considerado o percentual de 5,00%, haja vista a distribuição uniforme apresentada no cronograma, perfazendo 90,00% deste item, na 18ª etapa.

05.00 - LIMPEZA DE OBRA

Foi apurado o percentual de 50,00%, que atende ao previsto para a 18ª etapa.

06.00 - TERRAPLENAGEM

Foi apurado o percentual de 100%, que atende ao previsto para a 18ª etapa

07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

Executado percentual de 100,00%.

08.00 - ESTRUTURA

Executado percentual de 100,00%.

09.00 - ALVENARIA

Executado o percentual de 100,00%.

10.00 - ESQUADRIAS

Apurado o percentual de 83,47%, que atende ao previsto para a 18ª etapa.

11.00 - VIDROS E ESPELHOS

Foi constatada a instalação de 75,59% de vidros e espelhos, que atende ao previsto para a 18ª etapa.

12.00 - COBERTURA

Foi constatada a execução de 100,00 % da cobertura, que atende ao previsto para a etapa.

13.00 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Foi constatada a execução de 83,28%, que atende ao previsto para a 18ª etapa.

14.00 REVESTIMENTOS

Foi constatada a execução do percentual de 81,62% do revestimento da edificação, serviço que não faz parte desta etapa.

15.00 FORRO

Foi constatada a execução de 100,00% do forro de gesso, percentual que atende ao previsto para 18ª etapa.

16.00 SERRALHERIA

Foi constatada a execução de 43,80% , percentual que atende ao previsto para 18ª etapa.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

17.00 PINTURA

Foi constatada a execução de 37,54% dos serviços de pintura, que atende o percentual previsto para a etapa.

18.00 PAVIMENTAÇÃO

Foi constatada a execução de 93,31 % do item, cumprindo o percentual previsto para a 18ª etapa.

19.00 RODAPÉ

Foi constatada a execução de 60,00% do item, que atende o percentual previsto para a etapa.

20.00 - ELÉTRICA E SPDA

Foi cumprido o percentual de 90,00%, atendendo ao previsto para a 18ª etapa.

21.00 CABEAMENTO ESTRUTURADO

Foi cumprido o percentual de 90,00%, atendendo ao previsto para a 18ª etapa.

22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Foi verificada a execução de 91,00% do item, serviço que não faz parte desta 18ª etapa.

23.00 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS

Foi constatada a execução de 100,00% deste serviço.

24.00 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Foi constatada a colocação de equipamentos de ar condicionado e armários, atendendo ao percentual previsto para a etapa.

Apresentamos abaixo o quadro resumo da aferição da 18ª etapa da empreitada global:

<b>SERVIÇOS</b>	<b>(%) Previsto para 18ª etapa</b>	<b>(%) Aferido na 18ª etapa</b>	<b>Situação do item na 18ª etapa</b>
03.00 MÁQUINAS E FERRAMENTAS	60%	77%	Percentual da etapa executado
04.00 - ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	90%	90%	Percentual da etapa executado
05.00 - LIMPEZA DE OBRA	50%	50%	Percentual da etapa executado
07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	100%	100%	Percentual da etapa executado
08.00 - ESTRUTURA	100%	100%	Percentual da etapa executado
09.00 - ALVENARIA	100%	100%	Percentual da etapa executado
10.00 - ESQUADRIAS	75,00%	83,47%	Percentual da etapa



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

			executado
11.00 VIDROS E ESPELHOS	50,00%	75,59%	Percentual da etapa executado
12.00 - COBERTURA	100%	100%	Percentual da etapa executado
13.00 - IMPERMEABILIZAÇÃO	70,00%	83,28%	Percentual da etapa executado
14.00 - REVESTIMENTO	-	82,90%	Não faz parte da 18ª etapa
15.00 - FORRO	100%	100%	Percentual da etapa executado
16.00 - SERRALHERIA	40%	43,80	Percentual da etapa executado
17.00 - PINTURA	35%	37,54%	Percentual da etapa executado
18.00 - PAVIMENTAÇÃO	90,00%	93,31%	Percentual da etapa executado
19.00 - RODAPÉ	45,00%	60%	Percentual da etapa executado
20.00 - ELÉTRICA E SPDA	90,00%	90,23%	Percentual da etapa executado
21.00 - CABEAMENTO ESTRUTURADO	90,00%	91,16%	Percentual da etapa executado
22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	91%	Não faz parte da 18ª etapa
23.00- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100%	100%	Percentual da etapa executado
24.00- EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	50%	50,11%	Percentual da etapa executado

**Segue cadastramento fotográfico**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

**Proc. e- PAD 31657/2017 (32.348/14) - 18ª etapa – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, Rua José Bernardo, Nº 99- CC 03/14 - Contrato 15SR010.**

**Cadastramento fotográfico em 18/09 e 02/10/2017**





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

