

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

Atualização - Obra de construção do Fórum de Poços de Caldas - 14ª etapa

04.00 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Foi considerado o percentual de 5%, haja vista a distribuição uniforme apresentada no cronograma, perfazendo 70% deste item, na 14ª etapa.

07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

Executado percentual de 100%.

08.00 - ESTRUTURA

Executado percentual de 95%.

09.00 - ALVENARIA

Executado o percentual de 100%, deixadas abertas pequenas porções, facilitadoras para o trânsito de materiais, o que entendemos ser justificável.

10.00 - ESQUADRIAS

Assentados marcos de madeira e janelas metálicas, perfazendo um total de 32,09%, que atende ao previsto para a etapa.

12.00 - COBERTURA

Foi constatado um percentual de 70,87% de execução da cobertura, que atende ao previsto para a etapa.

14.00 REVESTIMENTOS

Foi verificada a execução do percentual de 60,05% do revestimento da edificação, atendendo ao previsto para a 14ª etapa.

17.00 PINTURA

Foram verificados serviços de pintura, com a aplicação de gesso liso sobre paredes, serviço que não faz parte da 14ª etapa.

18.00 PAVIMENTAÇÃO

Foi verificada a execução de concreto desempenado, contra-pisos e assentamento de piso de granito, que somam 22,32% do item, cumprindo o percentual previsto para a 14ª etapa.

20.00 - ELÉTRICA E SPDA

Foi verificada a execução de instalações elétricas, notadamente tubulações da rede elétrica e de lógica em tetos e paredes, a colocação de eletro calhas e quadros de distribuição de circuitos, cabeamento, bem como o lançamento de cordoalhas do SPDA. Foi verificado também o início dos serviços de entrada de energia, com colocação de poste, transformador, caixa e execução de mureta (Subestação aérea com transformador de 300 kVA), serviços que não fazem parte da 14ª etapa.

22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Foi verificada a execução do percentual de 70,78% das instalações hidráulicas, atendendo ao previsto para a 14ª etapa.

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

23.00 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS

Foi constatada a execução de 41,96%, que atende ao percentual previsto para a 14ª etapa.

Apresentamos abaixo o quadro resumo da aferição da 14ª etapa:

<b>SERVIÇOS</b>	<b>(%) Previsto para 14ª etapa</b>	<b>(%) Aferido na 14ª etapa</b>	<b>Situação do item na 14ª etapa</b>
04.00 - ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	70,00%	70,00%	Percentual da etapa executado
07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%	Percentual da etapa executado
08.00 - ESTRUTURA	90,00%	95,00%	Percentual da etapa executado
09.00 - ALVENARIA	100,00%	100,00%	Percentual da etapa executado
10.00 - ESQUADRIAS	10,00%	32,09%	Percentual da etapa executado
12.00 - COBERTURA	70,00%	70,87%	Percentual da etapa executado
14.00 - REVESTIMENTO	60,00%	60,05%	Percentual da etapa executado
17.00 - PINTURA	-	-	Não faz parte da 14ª etapa
18.00 - PAVIMENTAÇÃO	20,00%	22,32%	Percentual da etapa executado
20.00 - ELÉTRICA E SPDA	-	-	Não faz parte da 14ª etapa
22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	70,00%	70,78%	Percentual da etapa executado
23.00- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	40,00%	41,96%	Percentual da etapa executado

**ANDAMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA**

Na data de nossa vistoria, verificamos que os eventos previstos para conclusão na 14ª etapa, foram executados, havendo sido cumprida a etapa.

Segue cadastramento fotográfico

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

14ª etapa – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, Rua José Bernardo, Nº 99- CC 03/14 – 12/01/2015 - Contrato 15SR010.

Cadastramento fotográfico em 29/05/2017



Vista da fachada frontal



Execução de piso de granito

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Execução de azulejos, faixas de granito e peitoris em banheiros



Revestimento de fachadas/ pavimentação da área externa

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Execução da cobertura sobre área da reserva técnica



Subestação aérea com transformador