

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

15ª Etapa - Obra de Construção do Fórum de Poços de Caldas

04.00 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

Foi considerado o percentual de 5%, haja vista a distribuição uniforme apresentada no cronograma, perfazendo 75% deste item, na 15ª etapa.

07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

Executado percentual de 100%.

08.00 - ESTRUTURA

Executado percentual de 100%.

09.00 - ALVENARIA

Executado o percentual de 100%, permanecem abertas pequenas porções de alvenaria, para o trânsito de materiais.

10.00 - ESQUADRIAS

Assentados marcos de madeira, janelas metálicas e peitoris, perfazendo um total de 41,05%, que atende ao previsto para a etapa.

11.00 - VIDROS E ESPELHOS Foi constatada a instalação de 43,87% de vidros e espelhos, serviço que não faz parte desta 15ª etapa.

12.00 - COBERTURA

Foi constatada a execução de 87,92 % da cobertura, que atende ao previsto para a etapa.

14.00 REVESTIMENTOS

Foi constatada a execução do percentual de 81,62% do revestimento da edificação, atendendo ao previsto para a 15ª etapa.

15.00 FORRO Foi constatada a execução de 30% do forro de gesso, serviço que não faz parte da 15ª etapa.

17.00 PINTURA

Foi constatada a execução do percentual de 15% dos serviços de pintura, serviço que não faz parte da 15ª etapa.

18.00 PAVIMENTAÇÃO

Foi constatada a execução de 45,53% do item, cumprindo o percentual previsto para a 15ª etapa.

20.00 - ELÉTRICA E SPDA

Foi verificada a execução de instalações elétricas e SPDA, com serviços de eletro calhas, cabeamento de rede elétrica e cordoalhas de SPDA, cumprindo o percentual de 21,79%, atendendo ao previsto para a 15ª etapa.

21.00 CABEAMENTO ESTRUTURADO

Foi verificada a execução de eletrocalhas e cabeamento, cumprindo o percentual de 21,30%, atendendo ao previsto para a 15ª etapa.

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Foi verificada a execução de 80,11% do item, atendendo ao previsto para a 15ª etapa.

23.00 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS

Foi constatada a execução de 60,40%, que atende ao percentual previsto para a 15ª etapa.

Apresentamos abaixo o quadro resumo da aferição da 15ª etapa:

<b>SERVIÇOS</b>	<b>(%) Previsto para 15ª etapa</b>	<b>(%) Aferido na 15ª etapa</b>	<b>Situação do item na 15ª etapa</b>
04.00 - ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	75%	75,00%	Percentual da etapa executado
07.00 - INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	100%	100,00%	Percentual da etapa executado
08.00 - ESTRUTURA	100,00%	100,00%	Percentual da etapa executado
09.00 - ALVENARIA	100,00%	100,00%	Percentual da etapa executado
10.00 - ESQUADRIAS	10,00%	41,05%	Percentual da etapa executado
11.00 VIDROS E ESPELHOS	-	43,87%	Não faz parte da 15ª etapa
12.00 - COBERTURA	80%	87,92%	Percentual da etapa executado
14.00 - REVESTIMENTO	70%	81,62%	Percentual da etapa executado
15.00 - FORRO	-	30%	Não faz parte da 15ª etapa
17.00 - PINTURA	-	15%	Não faz parte da 15ª etapa
18.00 - PAVIMENTAÇÃO	40%	45,53%	Percentual da etapa executado
20.00 - ELÉTRICA E SPDA	20%	21,79%	Percentual da etapa executado
21.00 - CABEAMENTO ESTRUTURADO	20%	21,30%	Percentual da etapa executado
22.00 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	80,00%	80,11%	Percentual da etapa executado
23.00- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	60,00%	60,40%	Percentual da etapa executado

**ANDAMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA**

Na data de nossa vistoria, verificamos que os eventos previstos para conclusão na 15ª etapa, foram executados, havendo sido cumprida a etapa.

Segue cadastramento fotográfico

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

15ª etapa – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, Rua José Bernardo, Nº 99- CC 03/14 - Contrato 15SR010.

Cadastramento fotográfico em 03/07/2017



Vista da fachada frontal



Vista da fachada lateral esquerda

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Vista da fachada lateral direita



Instalação de bancadas, louças e metais

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**



Instalação de bancadas, louças e metais



Vista do último nível da cobertura