

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
 RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAÉ MG CEP 36.880-000
 CNPJ: 14.015.461/0001-42
 TEL: (32) 3722:5596

AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE JOÃO MONLEVADE

REVISÃO MAR/16		PERÍODOS (9 MESES)									
ITEM	SERVIÇOS	VALORES	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9
			julho-15	agosto-15	setembro-15	outubro-15	novembro-15	dezembro-15	janeiro-16	fevereiro-16	março-16
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.527,59	80,00%	10,00%	10,00%						
			15.622,07	1.952,76	1.952,76						
02.00	FUNDAÇÕES	75.395,38		50,00%	50,00%						
				37.697,69	37.697,69						
03.00	ESTRUTURA	91.224,49			50,00%	30,00%	20,00%				
					45.612,25	27.367,35	18.244,90				
04.00	FECHAMENTOS	26.238,10				40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
						10.495,24	7.871,43	5.247,62	2.623,81		
05.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	32.811,52				15,00%	15,00%	30,00%	30,00%		10,00%
						4.921,73	4.921,73	9.843,46	9.843,46		3.281,15
06.00	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS	1.469,26									100,00%
											1.469,26
07.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	38.922,51					10,00%	25,00%	25,00%		40,00%
							3.892,25	9.730,63	9.730,63		15.569,00
08.00	CABEAMENTO ESTRUTURADO	37.621,67					25,00%	15,00%	25,00%		35,00%
							9.405,42	5.643,25	9.405,42		13.167,58
09.00	IMPERMEABILIZAÇÕES	119,91							100,00%		
									119,91		
10.00	COBERTURA	27.107,77					25,00%	50,00%	25,00%		
							6.776,94	13.553,89	6.776,94		
11.00	REVESTIMENTOS	81.087,32				10,00%	30,00%	40,00%	10,00%		10,00%
						8.108,73	24.326,20	32.434,93	8.108,73		8.108,73
12.00	ESQUADRIAS	18.285,65						30,00%	35,00%		35,00%
								5.485,70	6.399,98		6.399,98
13.00	DIVERSOS	145.481,67	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		20,00%
			14.548,17	14.548,17	14.548,17	14.548,17	14.548,17	14.548,17	29.096,33		29.096,33
14.00	PROJETOS	10.539,30	90,00%								10,00%
			9.485,37								1.053,93
15.00	ADITIVOS	108.257,95						30,00%	35,00%		35,00%
								32.477,39	37.890,28		37.890,28
	PERCENTUAL DO MÊS		5,55%	7,59%	13,98%	9,16%	12,60%	18,06%	16,80%		16,25%
	TOTAL POR ETAPA		39.655,61	54.198,62	99.810,87	65.441,22	89.987,04	128.965,04	119.995,49		116.036,24
	PERCENTUAL ACUMULADO		5,55%	13,14%	27,12%	36,28%	48,89%	66,95%	83,75%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO		39.655,61	93.854,23	193.665,10	259.106,32	349.093,36	478.058,40	598.053,89		714.090,09
	TOTAL GERAL DA OBRA SEM REAJUSTE	714.090,09									
	REAJUSTE DE 6,9697% (1º ANO)		2.763,88	3.777,48	6.956,52	4.561,06	6.271,83	8.988,48	8.363,33		8.087,38
	TOTAL POR ETAPA COM REAJUSTE 1º ANO		42.419,49	57.976,10	106.767,39	70.002,28	96.258,87	137.953,52	128.358,82		124.123,62
	TOTAL DO REAJUSTE 1º ANO	49.769,96									
	TOTAL GERAL COM REAJUSTE 1º ANO	763.860,05									
	REAJUSTE DE 7,4592% (2º ANO)							10.290,23	9.574,54		9.258,63
	TOTAL POR ETAPA COM REAJUSTE 2º ANO		42.419,49	57.976,10	106.767,39	70.002,28	96.258,87	148.243,75	137.933,36		133.382,21
	TOTAL DO REAJUSTE 2º ANO	29.123,40									
	PERCENTUAL DA ETAPA COM REAJUSTE		5,35%	7,31%	13,46%	8,83%	12,14%	18,69%	17,39%		16,82%
	PERCENTUAL ACUMULADO COM REAJUSTE		5,35%	12,66%	26,12%	34,95%	47,09%	65,78%	83,17%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE		42.419,49	100.395,59	207.162,98	277.165,26	373.424,13	521.667,88	659.601,24		792.983,45
	TOTAL GERAL COM REAJUSTE	792.983,45									

CRONOGRAMA COM REAJUSTE 2º ANO E PRORROGAÇÃO PRAZO EXECUÇÃO