

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OBRA DE ADAPTAÇÃO DAS 24  
VT'S DO EDIFÍCIO DA RUA DOS GOITACAZES, DO TRIBUNAL  
REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**

Período de referência: 01/11/2025 a 30/11/2025

Contrato: 10033/2025

**03/11/2025**

Intercorrências:

- A fiscalização solicitou que o local da obra no 3º andar seja devidamente organizado.
- A fiscalização informou que a fechadura instalada não corresponde à especificada nem a uma equivalente.
- A fiscalização reprovou a instalação elétrica no 5º pavimento e determinou ajustes no trajeto dos eletrodutos galvanizados. Conforme a nova orientação, os eletrodutos deverão partir da base das novas divisórias até a face oposta da parede, passando pelo forro, de modo a evitar perfurações nas divisórias e preservar a aparência final. O modelo corrigido deverá ser replicado nos demais pavimentos tipo, garantindo padronização na execução.






**04/11/2025**

Atividades:

- Instalação de infraestrutura elétrica no 5º pavimento;
- Pintura de paredes internas e de teto no 5º pavimento;
- Limpeza do 3º pavimento, com aplicação de selador.








**06/11/2025**

Atividades:

- Emassamento e lixamento de paredes no 3º pavimento;
- Instalação de infraestrutura elétrica no 5º e 7º pavimentos.









**07/11/2025**

Atividades:

- Aplicação de textura grafiato no 13º e 14º pavimentos;
- Instalação de infraestrutura elétrica no 7º e 8º pavimentos.

Intercorrências:

- A empresa informou não encontrar a fechadura especificada junto aos fornecedores. A fiscalização orientou a contatar representantes de venda. Após tentativas sem sucesso e confirmação de que não há pronta entrega — com prazo de 30 dias —, a fiscalização solicitou que ao menos uma unidade seja obtida para realização de teste.








**10/11/2025**

Atividades:

- Aplicação de textura em fechamentos nos pavimentos tipo;
- Instalação de rodapé nos pavimentos tipo;
- Pintura de fechamentos com textura em pavimentos tipo.

Intercorrências:

- A fiscalização solicitou uma reunião de acompanhamento do cronograma para o dia seguinte, às 14h, nas dependências da obra, informando a participação de mais um integrante da equipe. A empresa confirmou presença.










**11/11/2025**

Atividades:

- Correção de fechadura no 5º andar;
- Instalação de infraestrutura elétrica no 9º e 10º pavimento.

Intercorrências:

- A fiscalização comunicou a necessidade de antecipar a entrega de dois andares totalmente concluídos e limpos, devido à determinação de inauguração simbólica em 5/12. Foi solicitado que a empresa atualizasse a previsão de entrega. A empresa respondeu afirmando que cumprirá, mas destacou que novas alterações elétricas não podem ocorrer, pois já provocaram atraso, e pediu definição urgente sobre o 3º pavimento.
- A fiscalização solicitou o envio de uma estimativa de cronograma de entrega completa, por andar. A empresa respondeu que irá montar o planejamento e encaminhar posteriormente.






**12/11/2025**

Atividades:






- Instalação de rodapé no 5º pavimento;
- Transporte de material demolido em veículo motorizado.

Intercorrências:

- A empresa encaminhou o cronograma solicitado e informou que se trata de um planejamento idealizado, sujeito a ajustes caso necessário, comprometendo-se a comunicar qualquer alteração de imediato.
- A fiscalização informou o envio do layout atualizado do 3º pavimento.









**14/11/2025**

Atividades:



- Instalação de cabos e ajustes na infraestrutura elétrica do 5º pavimento;
- Instalação e aplicação de verniz em rodapés no 5º e 6º pavimentos;
- Execução de reparos na pintura das paredes internas do 5º e 6º pavimentos.

Intercorrências:







- A fiscalização orientou que, na etapa de finalização do rodapé junto às divisórias, o corte seja realizado no sentido oposto, com a posterior aplicação do acabamento adequado.
- A fiscalização encaminhou as plantas de iluminação e elétrica referentes ao novo layout.












**18/11/2025**

Atividades:

- Instalação de cabos e ajustes na infraestrutura elétrica do 6º pavimento;
- Instalação e aplicação de verniz em rodapés no 7º pavimento;
- Execução de reparos na pintura de paredes internas do 7º pavimento.









**19/11/2025**





Atividades:



- Instalação de cabo e ajustes na infraestrutura elétrica do 8º pavimento;
- Execução de limpeza de obra no 5º pavimento;
- Instalação de fechaduras no 6º e 7º pavimentos.

Intercorrências:

- A fiscalização apontou pendências relacionadas à limpeza final da obra e à execução, incluindo eletrodutos sujos, caixa solta e necessidade de correção/acabamento em determinado ponto.









**24/11/2025**



Atividades:


- Instalação de cabos e de infraestrutura elétrica no 7º pavimento;
- Execução de reparos em pintura de paredes internas do 7º pavimento.

Intercorrências:

- A fiscalização registrou diversas pendências no 5º e 6º pavimentos, incluindo: necessidade de correção de furo acima da porta; limpeza inadequada de divisórias; ausência de tampa em condutele e tomada; necessidade de limpeza apropriada de espelhos e placas após pintura; e furos remanescentes nas paredes do fundo do prédio decorrentes de instalações elétricas executadas nesta obra, os quais devem ser corrigidos conforme as orientações, em todos os pavimentos onde ocorreram.











**25/11/2025**

Atividades:

- Execução de limpeza de obra no 7º pavimento;
- Instalação de cabos e de infraestrutura elétrica no 8º pavimento;
- Instalação e aplicação de verniz em rodapés do 8º pavimento;
- Execução de limpeza de obra parcial no 8º pavimento.



**26/11/2025**

Atividades:

- Execução de limpeza de obra no 8º pavimento;
- Instalação de cabos e infraestrutura elétrica no 9º pavimento;
- Instalação e aplicação de verniz em rodapés do 9º pavimento;
- Execução de limpeza de obra parcial no 9º pavimento.

Intercorrências:

- A fiscalização orientou que, no 3º pavimento, somente a divisória destacada no círculo vermelho deverá ser executada, utilizando chapa com vermiculita e porta de 80 cm. Informou ainda que o remanejamento do ar-condicionado da entrada será realizado pela própria equipe até o final da semana.
- A fiscalização solicitou que a equipe identifique os pontos de rede à medida que os pavimentos forem sendo liberados, destacando que a equipe de informática necessita dessas marcações para ativação nos racks. Foi solicitado, ainda, que a identificação do 5º pavimento seja priorizada para manter o cronograma

**SEM FOTOS NESSE  
DIA**


**27/11/2025**





Atividades:

- Instalação de cabos e infraestrutura elétrica no 9º pavimento;
- Instalação e aplicação de verniz em rodapés do 9º pavimento;
- Execução de limpeza de obra parcial no 9º pavimento;
- Pintura adicional de paredes dos corredores, incluindo paredes próximas aos elevadores e paredes da sala de espera;
- Instalação de rodapés no 12º pavimento.









**28/11/2025**

Atividades:

- Instalação de cabos e infraestrutura elétrica no 10º pavimento;
- Instalação e aplicação de verniz em rodapés do 10º pavimento;
- Execução de limpeza de obra parcial no 10º pavimento.

