

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL
LOCALIZADO NA RUA NECO AMORIM, 20, BAIRRO BICANTE, EM
DIAMANTINA/MG, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª
REGIÃO**

Período de referência: 13/07/2026 a 10/08/2026

Contrato: 10055/2025

14/07/2026

Atividades:

- Preparo com brita e malha POP para recebimento de concreto da calçada do estacionamento interno;
- Instalação da infraestrutura para tomada do bebedouro do Edifício 1;
- Instalação da infraestrutura para tomada de iluminação de emergência do Edifício 2.



15/07/2026

Atividades:

- Teste de todas as máquinas de ar-condicionado;
- Preparo com brita e malha POP para recebimento de concreto da calçada do estacionamento interno..

Tratativas e intercorrências:

- A empresa solicitou a substituição do modelo de IDR de 300 mA anteriormente aprovado, da marca Steck, em razão de indisponibilidade do fornecedor, encaminhando novo modelo para análise. A fiscalização avaliou e aprovou a substituição.

**SEM FOTOS NESSE
DIA**

16/07/2026

Atividades:

- Preparo da calçada interna para concretagem.

Tratativas e intercorrências:


- A fiscalização sugeriu à empresa a execução de uma pequena cinta em concreto armado no entorno da tampa de esgoto, como solução para possibilitar o adequado arremate do piso intertravado junto à tampa. A empresa informou que avaliaria a solução com o responsável pela execução e retornaria à fiscalização.

SEM FOTOS NESSE
DIA

20/07/2026

Atividades:

- Instalação de lã de rocha nos montantes de drywall da sala de audiência;
- Lançamento de cabo de rede em eletrocalha da sala de audiência até o rack;
- Execução de acabamento vassourado na calçada interna do estacionamento;
- Execução de pintura.



22/07/2026

Atividades:

- Instalação de placas de drywall na sala de audiência;
- Abertura em alvenaria para instalação de quadro elétrico;
- Execução do acabamento da calçada externa..

Tratativas e intercorrências:

- A fiscalização encaminhou à empresa a alteração do acesso ao pátio, orientando que, no desnível de 5 cm, fosse executada uma rampa com inclinação aproximada de 2,5%, sem degraus ou discontinuidades que pudessem causar tropeços. Para o acesso à Secretaria, com desnível de 11 cm, orientou a execução de rampa com patamar de 1,20 m e desenvolvimento de 1,50 m, incluindo corrimão e guarda-corpo no padrão existente. Posteriormente, a fiscalização questionou a viabilidade de execução da rampa com patamar, considerando a extensão de 2,90 m disponível indicada em projeto.
- A empresa solicitou à fiscalização a aprovação da substituição do piso tátil de alerta e direcional em concreto vibroprensado pelo modelo produzido em mesa vibratória, moldado em formas, alegando dificuldade de encontrar o material especificado originalmente.
- A empresa encaminhou à fiscalização o modelo de janela a ser instalado nas salas de audiência, em alumínio natural, linha Suprema. A fiscalização orientou que as duas folhas laterais também fossem móveis, de modo a permitir o acesso à alavanca de acionamento do basculante.
- A fiscalização solicitou à empresa a confirmação da solução proposta para adequação dos acessos entre as edificações e o pátio, contemplando: execução de novo piso em concreto, com espessura de 4 a 5 cm, para nivelamento com o piso da Edificação 01; execução de trecho rampado para vencer o desnível remanescente de aproximadamente 5 a 6 cm entre o pátio e a Edificação 03, sem necessidade de guarda-corpo; elevação das caixas de inspeção existentes para adequação ao novo nível; e execução de transição com inclinação suave entre o novo piso de concreto e o piso intertravado da garagem.



23/07/2026

Atividades:

- Recorte para instalação das luminárias no forro da sala de audiência;
- Execução do acabamento da calçada externa;
- Instalação das luminárias da sala de audiência..

Tratativas e intercorrências:

- A empresa solicitou esclarecimento à fiscalização quanto à execução de forro de gesso no sanitário do Edifício 2, uma vez que, embora a planta geral de forros contemplasse apenas a sala de audiência e o atendimento, havia indicação de forro no detalhamento específico do sanitário.


**SEM FOTOS NESSE
DIA**

28/07/2026

Atividades:

- Instalação dos disjuntores do QTFL.2A;
- Execução do acabamento da calçada interna na área do estacionamento;
- Realização de teste de carga no QTFL.1.












30/07/2026

Atividades:

- Instalação das calhas;
- Instalação das portas acústicas na sala de audiência.





31/07/2026

Atividades:

- Instalação das portas acústicas no drywall da sala de audiência;
- Limpeza e organização;
- Execução do acabamento das tampas das caixas de esgoto no estacionamento.

**SEM FOTOS NESSE
DIA**


04/08/2026


Atividades:

- Instalação de calhas e rufos;
- Pintura da sala de audiência do Edifício 1;
- Instalação de luminárias High Bay do Edifício 1;
- Instalação da tubulação de saída das calhas.

Tratativas e intercorrências:

- A empresa informou que, após consulta a vidraçarias em Diamantina e Curvelo, encontrou fornecedor capaz de executar a janela, porém com 3 folhas de correr no espaço disponível. Como alternativa, foi proposta a execução com 4 folhas de correr em sistema Blindex, uma vez que a linha Suprema exigiria espaço mínimo de 12 cm para a montagem dessa configuração. A fiscalização autorizou a execução da janela com 3 folhas móveis de correr, conforme a solução apresentada pela empresa.
- A empresa solicitou a substituição da pintura das portas de madeira na cor grafite pela cor cinza escuro, buscando harmonização com as portas das salas de audiência. A fiscalização condicionou a aprovação à confirmação de que a cor proposta correspondia à apresentada na fotografia encaminhada pela empresa.





05/08/2026

Atividades:

- Instalação do portão de entrada da garagem;
- Execução do acabamento do piso do pátio do estacionamento interno;
- Instalação de calhas;
- Execução de pintura interna do Edifício 1.




06/08/2026


Atividades:

- Execução do acabamento do piso do pátio do estacionamento interno;
- Identificação dos pontos elétricos e lógicos;
- Execução de pintura interna do Edifício 1;
- Instalação de luminárias High Bay do Edifício 1.

Tratativas e intercorrências:

- A empresa solicitou esclarecimentos à fiscalização quanto à especificação da pintura externa, incluindo o tipo de massa, as cores das grades, portão e escada metálica, a pintura do piso cimentado e a aplicação de tinta epóxi. A fiscalização informou que a definição sobre a pintura do piso ainda estava em avaliação e orientou a empresa a realizar uma limpeza adequada do piso para possibilitar sua melhor análise. Quanto às cores, confirmou a utilização de branco neve nas paredes e grafite nos elementos metálicos.
- A fiscalização orientou a empresa a manter disponível a prumada de drenagem existente, devidamente tamponada com CAP, de modo a possibilitar sua utilização futura, caso necessário.





07/08/2026

Atividades:

- Identificação do ponto elétrico do bebedouro;
- Execução de pintura acrílica das paredes internas do Edifício 1;
- Execução do acabamento das tampas das caixas de passagem do estacionamento;
- Instalação de luminárias High Bay.







10/08/2026

Atividades:

- Instalação de rodapés de ardósia;
- Execução de acabamentos em piso Inter travado

Tratativas e intercorrências:

- A empresa apresentou à fiscalização a solução para as janelas de correr das salas de audiência, contemplando três janelas em alumínio linha Suprema, com duas folhas de correr, em razão da interferência com os acionadores dos basculantes. Para a janela dividida pelo drywall, foi proposta a execução de um vidro fixo de aproximadamente 80 cm no lado externo e duas folhas de correr no lado interno, com perfil de alumínio separando os ambientes e vedação dos eventuais vãos entre o perfil e o drywall com gesso. A fiscalização analisou e aprovou a solução apresentada.

