



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

15TA166

SUP - TRT 3ª REGIÃO
Nº 35952/2015
Em 22/12/15
RDA
ASSINATURA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15SR009 DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO E A EMPRESA RIMUS CONSTRUTORA LTDA - EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ALMENARA

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO, CNPJ 01.298.583/0001-41, com sede na Av. Getúlio Vargas, 225, em Belo Horizonte - MG, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Ricardo Oliveira Marques, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade MG 6.951.509, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 796.480.706-44, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, conforme competência que lhe foi delegada pela Portaria TRT/GP 04/2014 de 02 de Janeiro de 2014, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 06 de Janeiro de 2014, doravante denominado CONTRATANTE, e como CONTRATADA a empresa e como CONTRATADA a empresa **RIMUS CONSTRUTORA LTDA - EPP**, CNPJ 22.573.893/0001-05, estabelecida na Rua Tenente Garro, 394, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte - MG, neste ato representada por Ricardo Matta Musacchio, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº M-1.158.722, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 402.434.516-87, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, resolvem firmar o presente termo aditivo, nos termos do art. 65, inciso II, alínea "b", parágrafo primeiro da Lei 8.666/93, conforme Processo e-PAD 32.798/2015, regido pela Lei 8.666/93, legislação complementar e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:**

Em face do equívoco identificado na distribuição da execução dos serviços de Instalação de Combate a Incêndio, conforme exposto no Ofício/TRT/SENG 618/2015, passa a vigorar o novo cronograma físico-financeiro em anexo, aprovado pelo Secretário de Engenharia do CONTRATANTE, mantidos inalterados o prazo para conclusão dos serviços, a quantidade de etapas e os valores unitários e global.





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DAS RATIFICAÇÕES:**


As demais cláusulas e condições constantes do contrato firmado em 27 de abril de 2015 e de seu aditamento permanecem íntegras, firmes e valiosas em todos os seus termos.

Para constar, e como prova deste ajuste, foi lavrado o presente, que depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes, extraindo-se cópias necessárias para documento e controle, fazendo-se publicar no Diário Oficial da União.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2015.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO**  
**DA TERCEIRA REGIÃO**  
Ricardo Oliveira Marques  
Diretor-Geral

**RIMUS CONSTRUTORA LTDA - EPP**  
Ricardo Matta Musacchio



# CRONOGRAMA PROPOSTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ALMENARA/MG  
 LOCAL: RUA MARIO JOSÉ DE SOUZA Nº 30, PARQUE SÃO JOÃO - ALMENARA/MG

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Valores	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
01.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 46.955,90	93,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,6%
			R\$ 45.706,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.249,19
01.01	MODULIZAÇÃO E INSTALAÇÃO SPT	R\$ 609,82	100,00%											
01.02	SONDAGEM A PERCUSSÃO - 1 FUCOS 20M	R\$ 10.419,00	100,00%											
01.03	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	R\$ 13.180,90	100%											
01.04	PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO	R\$ 7.745,80	90,00%											
01.05	PROJETO E EXECUÇÃO DE CARREMENTO DE CIMENTAÇÃO	R\$ 5.274,38	90,00%											20,00%
01.06	PROJETO E EXECUÇÃO DE MUR DE ARRIOSTRO	R\$ 4.746,95	90,00%											10,00%
01.07	PROJETO DE ILUMINAÇÃO, PREVENÇÃO E ACÚSTICO E BOMBA	R\$ 4.278,44	90,00%											10,00%
			R\$ 3.648,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 427,84
02.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.812,09	90,5%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			R\$ 35.841,97	R\$ 3.770,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01	PLACAS DE OBRAS	R\$ 822,88	100%											
02.02	TAPUNES (COMPENSAÇÃO TELA)	R\$ 12.367,80	75%	25%										
			R\$ 9.260,99	R\$ 3.087,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.03	DAFRAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.045,20	100%											
02.04	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUAS SUCAS INCLUSIVE 30 ESTABELECIMENTO	R\$ 534,20	100%											
02.05	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LÂMPADAS ELÉTRICAS	R\$ 1.399,28	100%											
			R\$ 1.399,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.06	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.882,55	95%	5%										
			R\$ 12.979,42	R\$ 683,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.00	MAQUINAS E FERRAMENTAS	R\$ 11.588,85	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%	11,1%	55,7%	11,1%	11,1%	5,5%	0,0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,31	R\$ 1.284,62	R\$ 6.450,15	R\$ 1.284,62	R\$ 1.284,62	R\$ 642,31	R\$ -
03.01	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA	R\$ 5.165,53									100%			
03.02	ANCORAS TIPO FACHADINHO INCLUSIVE FERRAÇÃO	R\$ 8.423,12												
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 10,00%	R\$ -
04.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS	R\$ 157.754,00	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%
			R\$ 13.096,90	R\$ 13.096,90	R\$ 13.096,90	R\$ 13.096,90	R\$ 13.096,90	R\$ 13.096,90	R\$ 13.096,90	R\$ 13.096,90	R\$ 13.254,70	R\$ 13.254,70	R\$ 13.254,70	R\$ 13.254,70
04.01	CRÉDITO MENSAL	R\$ 56.264,00	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%
			R\$ 5.500,08	R\$ 5.500,08	R\$ 5.500,08	R\$ 5.500,08	R\$ 5.500,08	R\$ 5.500,08	R\$ 5.500,08	R\$ 5.500,08	R\$ 5.566,34	R\$ 5.566,34	R\$ 5.566,34	R\$ 5.566,34
04.02	DIÁRIOS DE OBRAS	R\$ 65.225,00	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%
			R\$ 5.413,72	R\$ 5.413,72	R\$ 5.413,72	R\$ 5.413,72	R\$ 5.413,72	R\$ 5.413,72	R\$ 5.413,72	R\$ 5.413,72	R\$ 5.478,95	R\$ 5.478,95	R\$ 5.478,95	R\$ 5.478,95
04.03	ÁGUA	R\$ 28.302,40	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%
			R\$ 2.183,10	R\$ 2.183,10	R\$ 2.183,10	R\$ 2.183,10	R\$ 2.183,10	R\$ 2.183,10	R\$ 2.183,10	R\$ 2.183,10	R\$ 2.209,40	R\$ 2.209,40	R\$ 2.209,40	R\$ 2.209,40
05.00	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 5.041,18	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%
			R\$ 418,42	R\$ 418,42	R\$ 418,42	R\$ 418,42	R\$ 418,42	R\$ 418,42	R\$ 418,42	R\$ 418,42	R\$ 423,46	R\$ 423,46	R\$ 423,46	R\$ 423,46

1/2

**RINUS CONSTRUTORA LTDA**

05.01	LAVREA GERAL DA OBR	R\$	3.041,18	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
06.00	TERRAPLENAGEM/FUNDAÇÃO	R\$	18.481,76	0%	80%	14%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$	-	R\$	13.222,62	R\$	2.333,39	R\$	905,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$	15.555,01	0%	85%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
06.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS E BLOCOS E PIS	R\$	1.256,13		85%	15%													
06.02	APLACAMENTO DO FUNDO DE VALAS E PISO	R\$	4.867,91		85%	15%													
06.03	DOTAÇÃO DE MATERIAL EXCETO CIMENTO E FERRAMENTAS	R\$	705,67		85%	15%													
06.04	ATEIRO COMPACTADO	R\$	8.726,20		85%	15%													
	MUROS DE DIVISA	R\$	805,87	0%	0%	100%													
06.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	R\$	580,02			100%													
06.05	DOTAÇÃO DE MATERIAL EXCETO CIMENTO E FERRAMENTAS	R\$	325,85			100%													
07.00	INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	183.822,54	0,0%	34,5%	33,3%	32,2%	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$	-	R\$	66.502,10	R\$	64.285,01	R\$	62.225,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
07.01	ESTACA SIMPLIS	R\$	30.355,71		100%														
	CINTA DE FUNDAÇÃO	R\$	63.615,46	0%	40%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
07.02	LASTRO DE CONCRETO	R\$	2.078,45		40%	60%													
07.03	CONCRETO	R\$	23.587,65		40%	60%													
07.04	ACQ	R\$	37.851,34		40%	60%													
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$	26.730,49	0%	40%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
07.05	LASTRO DE CONCRETO	R\$	647,99		40%	60%													
07.06	CONCRETO	R\$	10.004,23		40%	60%													
07.07	ACQ	R\$	16.698,65		40%	60%													
	MUROS DE DIVISA	R\$	72.300,86	0%	0%	86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
07.08	LASTRO DE CONCRETO	R\$	1.183,02			100%													
07.09	CONCRETO PARA CINTA E PILARES	R\$	23.513,02			100%													
07.10	ACQ PARA CINTA E PILARES	R\$	37.719,39			100%													
07.11	ESTACA OBRCA	R\$	10.075,43			100%													
08.00	ESTRUTURA	R\$	258.908,50	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,2%	22,7%	50,5%	15,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,0%
		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.083,36	R\$	58.678,94	R\$	130.839,02	R\$	40.306,18	R\$	-	R\$	-

1/5

RIMUS CONSTRUTORA LTDA.

	PILARES E VIGA DE CONCRETO DA PLATIBANDA	R\$	13.484,85	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	35,7%	64,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
08 01	CONCRETO	R\$	3.666,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08 02	ACD	R\$	6.696,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08 03	FORMA	R\$	3.745,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08 04	AGENTE DE DEFORMA - TODAS AS FORMAS	R\$	183,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	PILARES DA ESTRUTURA	R\$	36.354,20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
08 05	CONCRETO	R\$	9.267,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08 06	ACD	R\$	14.841,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08 07	FORMA	R\$	12.125,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	VIGAS	R\$	79.805,73	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
08 08	CONCRETO	R\$	20.506,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08 09	ACD	R\$	32.864,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08 10	FORMA	R\$	26.321,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	LAVE	R\$	129.253,72	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
08 11	LAVE PRC MOLDADE TETO ESCADA	R\$	129.253,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
09 00	ALVENARIA	R\$	70.270,11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	PAREDES	R\$	53.598,74	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
09 01	ALVENARIA EM TULO DE FACHOS PERADOS 13X13X24CM	R\$	48.180,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
09 02	ALVENARIA EM TULO DE FACHOS PERADOS 13X13X24CM	R\$	4.182,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
09 03	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X30CM ASSENTADO COM ARGAMASSA CHUVA/AREIA 1:2 E CIMENTO PRANCO	R\$	198,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
09 04	DIVISORA EM GRANITO PARA BANHEIROS	R\$	1.037,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	ALVENARIA EM TULO CERAMICO MACICO	R\$	617,59	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
09 05	ALVENARIA PARA CALHA	R\$	617,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	MUROS DE DIVISA	R\$	16.003,78	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
09 06	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E - 15 CM - BLOCO FOR - 4,5 MET	R\$	11.953,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
09 07	CHUVA E-4 CONCRETO PRC MOLDADE 40X40X20	R\$	4.050,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
10 00	ESQUADRIAS	R\$	36.431,42	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

119

FUMUS









18.00	PAVIMENTAÇÃO	RS	135.889,01	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,5%	0,0%	11,1%	29,2%	27,3%	7,5%	1,3%	0,0%								
		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-								
18.01	CONCRETO DESPACHADO 15CM PARA PASSEIO EXTERNO	RS	4.137,54					RS	31.968,36			RS	15.123,08	RS	39.685,10	RS	37.150,15	RS	10.164,83	RS	1.786,49	RS	-
18.02	ADD-DIMCAIS	RS	9.340,35					RS	5.137,54			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
18.03	CONCRETO MISTO COM JUNTA DE DILATAÇÃO INTERCALADA	RS	17.490,47					RS	9.340,35			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
	PISO EM GRANITO	RS	94.493,26	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	RS	17.490,47			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
18.04	CONTRAPISO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	RS	15.123,08					RS	-			RS	15.123,08	RS	39.685,10	RS	32.950,84	RS	6.734,16	RS	-	RS	-
18.05	PISO EM GRANITO IMPRIMERIA GRANITO PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTOS	RS	79.370,20					RS	-			RS	15.123,08	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
	PASSEIO EXTERNO	RS	3.742,72	0%	0,0%	0,0%	0,0%	RS	-			RS	-	RS	39.685,10	RS	32.950,94	RS	6.734,16	RS	-	RS	-
18.06	CONCRETO DESPACHADO - 10CM	RS	2.323,15					RS	-			RS	-	RS	0,0%	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
18.07	ADD-DIMCAIS	RS	1.416,57					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
	VIA PÚBLICA - MEIO-FIO	RS	5.883,85	0%	0,0%	0,0%	0,0%	RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
18.08	PISO PORCELÂNICO DE ALTA 40 X 40 CM	RS	587,28					RS	-			RS	-	RS	0,0%	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
18.09	PISO PORCELÂNICO DIMENSIONAL 40 X 40 CM	RS	1.199,10					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
18.10	METODOLOGIA DE CONCRETO PREMOLDADO	RS	3.907,18					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
18.00	RODAPE	RS	10.850,43	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
19.01	RODAPE EM GRANITO TIPO DE ALTURA 0,10M	RS	10.850,43					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.00	ELETRICA E SPDA	RS	85.888,22	0%	0%	0%	0,0%	RS	-			RS	-	RS	5.425,22	RS	5.425,22	RS	-	RS	-	RS	-
20.01	ELETRICALHA PERFORADA	RS	1.841,71					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.02	PERFILADO PERFORADO EM CHAPA DE Aço	RS	3.908,89					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.03	VERGALHO DE Aço COM ROSCA TOTAL	RS	2.157,62					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.04	ELETRODUTO DE Aço GALVANIZADO PESADO 2,5" X 2,5"	RS	461,70					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL EM 20MM (1,5")	RS	4.028,78					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL EM 25MM (1,5")	RS	258,32					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.07	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL EM 32MM (1,5")	RS	801,08					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.08	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL EM 40MM (1,5")	RS	284,72					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.09	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25X25MM (1,5")	RS	105,90					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL EM 20MM (1,5")	RS	189,04					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
20.11	PELE FOTOLETRICA	RS	48,10					RS	-			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-

1/6

RIMUS CONSTRUTORA LTDA.









