CRONOGRAMA FÍSICO E FINACEIRO - SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO - AV. DO CONTORNO Nº 4631 - 11º ANDAR										
			PERIODOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R$	MÊS 1				MÊS 2			
			1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana
01.	PISO VINÍLICO	57.048,77			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
					11.409,75	11.409,75	17.114,63	17.114,63		
02.	DIVISÓRIAS	19.711,38					50,00%	50,00%		
							9.855,69	9.855,69		
03.	REVISÃO EM BANHOS E COPAS	8.332,42	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		20,00%		
			1.666,48	1.666,48	1.666,48	1.666,48		1.666,48		
04.	DEMOL. F. GESSO/RECOMP. INST. FORRO ACÚST.	647,50			30,00%	30,00%	40,00%			
					194,25	194,25	259,00			
05.	INST. ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	41.287,72		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				8.257,54	8.257,54	8.257,54	8.257,54	8.257,54		
06.	PINTURA	5.971,42					50,00%	50,00%		
							2.985,71	2.985,71		
07.	HALL DE ENTRADA	1.295,96				20,00%	40,00%	40,00%		
						259,19	518,38	518,38		
08.	AR CONDICIONADO	1.620,71					100,00%			
							1.620,71			
09.	ADMINISTRAÇÃO/ EQUIPAMENTOS	13.922,86	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%		
			2.319,55	2.319,55	2.319,55	2.319,55	2.319,55	2.325,12		
	TOTAL	149.838,74	3.986,03	12.243,58	23.847,58	24.106,77	42.931,22	42.723,56		
	BDI	25,20%								
	TOTAL COM BDI	187.598,10	4.990,51	15.328,96	29.857,17	30.181,68	53.749,89	53.489,90		
	TOTAL MÊS 1		80.358,32							
	TOTAL MÊS 2						107.239,78			